


2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		悦荔花园 (人防工程)			
文号		佛人防不质监开工 (2015) 64 号			
主办人员		程浩城 黄还	审核人员	黄池成 阮勇	审批领导
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积 (据测绘报告) 是否与应建面积一致。	11740 m ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	—			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	—			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	—			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	—			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	部分出入口, 除空室堆满杂物, 部分区域(电房通道)存在积水问题。	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	未通电。	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	部分人防门局部(底部)锈蚀严重。	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	吊环过长阻碍封堵板安装(621车位处)。	
检查人员签名		赵国平 李强 冯阳智 何初亭 秦金志 梁松 2023年 11 月 2 日	
受检单位人员签名		叶德明  2023年 11 月 2 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		佛山南海大沥(办公楼一、办公楼二)人防地下室			
文号		佛(南)人防建[2018]004号			
主办人员		刘龙. 初芳	审核人员	张勇. 潘艺华	审批领导
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	1674M ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	—			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	发现有加装电梯至人防地下室, 并未采取防护措施。			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	—			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	—			

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	—	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	—	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	—	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	—	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	—	
11	其他情况	—	
检查人员签名		赵国华 李强 洪阳智 何永涛 秦金志 梁松 2023年 11 月 2 日	
受检单位人员签名		王槐 郭志强 2023年 11 月 2 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		奥丽依商务大厦			
文号		佛(南)人防建[2014]264号			
主办人员		李德永. 刘辉	审核人员	黄池成. 方志勇	审批领导
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	5487m ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	/			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	停车带阻碍人防门开关(118.119.169车位处)			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	3个人防单元楼梯出入口均存在严重积水(145、166单元处)。	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	/	
检查人员签名		赵国平、李亚明、沈阳智、丁可福、 秦金春、栗松 2023年 11 月 2 日	
受检单位人员签名		王锋、曹海 2023年 11 月 2 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		佛山市时代富锦花园人防地下室			
文号		佛(南)人防建[2016]177号			
主办人员		审核人员		审批领导	
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	4285m ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	/			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	313单元旁防毒通道内, 防护密闭门和密闭门标牌贴反。			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。		
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	排风机电箱未通电。	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。		
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	1. 313 车位旁防毒通道内防护密闭门左侧漏光。 2. 过滤吸收器测压管未端焊。 3. 防化值班室未建, 无测压设备。	
检查人员签名		孙新峰 王翔 2023 年 11 月 02 日	
受检单位人员签名		罗英明 曹俊 年 月 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		南海区新凯广场人防地下室		
文号		佛(南)人防[2015]33号		
主办人员		审核人员		审批领导
项 目		检查情况记录		备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	13963平方米		
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	1. D185 轴位常密闭隔墙安装空调,有非开孔。 2. D189 轴位后部密闭隔墙有开孔。 3. D195 轴位后部有开孔。 4. 乾元=排烟值班室常密闭隔墙上安装空调,有开孔。 5. D202 轴位后部墙体有开孔。 6. D250 轴位后部墙体有开孔。 7. D230 轴位后部密闭隔墙有开孔。 8. F010 轴位常顶板有开孔。 9. F089 轴位顶板开孔。 10. F087 顶板4处开孔。 11. D086 轴位前部顶板4处开孔。 12. 乾元四区消防栓处顶板两处开孔。 13. F060 轴位常门框墙上开孔。 14. 雅板封堵板的前室门框墙上有2处开孔。		
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	电站进风扩散室内风井被封死,战时功能丧失。		
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	电站进排风机无标识牌。		

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	1. D202部位常密闭通道内有积水。 2. D241部位常密闭通道内有积水。 3. 专业队人员疏散部主要出入口防毒通道内有积水。	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。		
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。		
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	1. 新二次要出入口地漏盖缺失。 2. 防化值班室内有大量油漆堆积。 3. 污水间内两樘HFV1520设备锈蚀严重, 无法正常运转。 4. 新回次要出入口降尘室内地漏盖缺失。	
检查人员签名		解新涛 王翔 2023年 11 月 02 日	
受检单位人员签名		田建芝 潘元勇 2023年 11 月 02 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		成益大酒店			
文号		佛(南)人防建(2011)12号			
主办人员		审核人员		审批领导	
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	1859.11m ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	穿墙套管部分未封堵, 套管口锈蚀严重, 套管周边未抹平。 人防墙体存在后开洞现象(9#车位处)			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	防爆地漏锈蚀严重。	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	排风扩散室建筑垃圾堆积。	
检查人员签名		赵国平 李海 沈阳 何新荣 秦金志 梁福 2023年 11 月 2 日	
受检单位人员签名		黄光超 2023年 11 月 2 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表



(现场检查)

工程名称		南海区君豪轩			
文号		佛(南)人防建(2019)31号			
主办人员		审核人员		审批领导	
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	2247.28 m ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	/			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	/	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	局部通道堆放杂物。	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	部分穿墙套管未完全封堵。	
检查人员签名		李国平 李亚明 冯阳雷 何初荣 秦金志 梁松 2023年 11 月 2 日	
受检单位人员签名		程细华 金宇江 2023年 11 月 2 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		佛山市南海区青年大厦人防地下室			
文号		佛(南)人防建[2017]404号			
主办人员		审核人员		审批领导	
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	4616m ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	121号车位后部顶板有非预埋开孔。 124号车位后部顶板有非预埋开孔。 193号车位顶板有非预埋开孔,并有渗水。			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象				
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。				
5	人防标识牌齐全,保持完好。	第五单元平时风机房同防化值班室共用一个房间,缺少防化值班室相关的人防标识牌。			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	1. 第一、二单元走道板下部有积水。 2. 第二单元主要出入口内有积水, 楼梯墙面渗水。 3. 第二单元次要出入口密闭通道, 除尘室内均有积水。 4. 第一单元主要出入口防雨通道内有积水。 5. 第二单元站时风机房顶板渗水。	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。		
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。		
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	1. 人防报告中所列设备为5米宽尺, 量程无法满足63FM50254)等门框宽度为5米的设备。 2. 第一单元出入口设备上部无安装吊环。 3. 顶板非预埋开孔有2处缺地漏或地漏损坏。 (东展067轴后无防爆地漏, 077轴后地漏损坏)。	
检查人员签名		解新岩 王翔 何立军 2023 年 11 月 02 日	
受检单位人员签名		刘国川 冯斌 李赞豪 2023 年 11 月 02 日	

2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		南海实验中学金桂校区建设项目防空地下室			
文号		佛(南)人防建[2021]277号			
主办人员		审核人员		审批领导	
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	5175m ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	1.第X单元防空值班室内顶板、临空墙均有非预埋开孔。 2.第X单元经济走廊顶板、临空墙均有非预埋开孔。			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	电站进、排风风管被封死,战时用途丧失。			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的保护构件保管得当。	第X单元次要出入口有BM1520型号设备,其门扇底部有严重性破损。			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	电站进、排风机无标识牌。			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。		
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。		
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。		
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	1. 两处防化值班室均无测压装置。 2. 报告中BFY0716-15(编号号50)、BFY0820-15(编号号53)、BFY1520-15(编号号5)三处设备门厚与现场实际门厚不符。	
检查人员签名		孙新 王翔 2023 年 11 月 02 日	
受检单位人员签名		黄新 2023 年 11 月 02 日	