

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		佛山禅城盈天广场(1井-5井楼)人防地下室			
文号		GJ.24.2			
主办人员		黄莉	审核人员	傅从明	审批领导
王培国					
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	7532.5M ²			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	255.314.211 车位墙体穿线管封堵			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	210 车位门框漆脱落			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	/	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	080号车位处防爆地漏盖缺失。 191车位处扩散室无地漏, 需清理	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	无	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	/	
检查人员签名		袁国平 李亚明 秦金亮 梁裕 周振厦 黄海 何胜和 2023年 11月 3日	
受检单位 人员签名		何胜能 冯斌 年 月 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		绿地璀璨家园			
文号		GJ.26.4			
主办人员		黄莉	审核人员	傅从明	审批领导
王培网					
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	9446.2平方米			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	22车位处、115、175、902车位处穿线管开洞、未封堵处理。			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	3座电梯厅人防门顶吊环被切除。 D区915车位处人防门底部锈蚀严重。 悬板活门锁紧配件缺失。			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。		
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。		
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。		
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	899车位处, 防火卷帘门, 停车带阻碍关门 18车位处, 停车带阻碍人防门关闭	
检查人员签名		袁国平 李子明 秦金志 栗松 周敬厚 黄军 1 办 2023年 11 月 3 日	
受检单位 人员签名		王占 同 2023 年 月 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		禅城区祖庙北T12019(CCC)XG0003地块商住项目			
文号		GJ.3.25			
主办人员		吴恒均	审核人员	张子文	审批领导
丁江南					
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	5733 平方米			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	/			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	电梯间悬板防火门门框无胶板。			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	/	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	流毒室风管无标注通风方向。 /	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	1. 检测报告中混凝土门均有检测数据, 但现场混凝土门无检测痕迹 (别董五)。 2. D6/DN/DN 轴测图估测门贴合面中心线偏差不能满足与检测报告不符 (抽检1幢)。 3. 1B-11/1B-13/1B-D 混凝土门关不上。	
检查人员签名		李金志 栗松 2023年 11 月 3 日	
受检单位人员签名		王长贵 郭延海 年 月 日	

2023 年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		朝安金茂悦			
文号		GJ.3.46			
主办人员		周敏厦	审核人员	张子文	审批领导
丁江涛					
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	9939平方			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	/			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	一滤毒室风管无指向标示。			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	- 主要出入口楼梯处有积水。	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	无相关记录。	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	1. D2-1/D2-A 防护单元二防通道 HK600(5) 把手过长, 门扇密闭不严, 缺少开关型号. 待改. 2. 11-12~11-13/12-L HFM1220(6) 嵌压中心线偏差过大 (偏差 6), 与检测报告不符 (结论认为满足). 3. D1-8~D1-9/D1-L~D1-M 型 GSFMG4625(6) 嵌压中心线偏差为 10, 下部横穿卡住. 4. 人防电站 HK1000(5) 铜接头为螺栓连接, 现场为焊接.	
检查人员签名		2020 年 11 月 3 日 周双厚 黄军 1. 办 梁松	
受检单位人员签名		郑会 26 号	