

## 2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称	顺德华侨城天鹅湖四期人防地下室				
文号	佛(顺)人防建[2016]J037号.				
主办人员		审核人员		审批领导	
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	43183 m <sup>2</sup>			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	—			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	—			
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的防护构件保管得当。	—			
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	—			

6	工程出入口通道畅通,口部防、排水设施良好,无雨水、洪水倒灌隐患。	/	
7	通风、给排水管道畅通,阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通,疏散标志醒目、指向明确,应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程,有专人管理和操作,运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	C503车位旁,被人用铁皮封住,无法通行。	
检查人员签名		王翔 欧博虎 梁松 2023年 10 月 30 日	
受检单位 人员签名		李涛 王子红 年 月 日	

## 2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称	大信新都汇顺德店人防地下室			
文号	佛(人防)人防建[2017]J034号			
主办人员		审核人员		审批领导
项 目		检查情况记录		备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	22118m <sup>2</sup>		
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	①第二防护单元前室侧墙开孔; ②3轴65F116602516)22号防护密闭隔墙开孔; ③负三层H区52处临空墙开孔; ④G区33负层处顶板开孔; ⑤G区12处喂处顶板开孔; ⑥G区02处负三层顶板开孔。 负三层多处排水管由顶板直接开孔进入负三层人防空间内。		
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/		
4	防护门扇启闭灵活, 门扇无缺损变形, 平时未安装的保护构件保管得当。	/		
5	人防标识牌齐全, 保持完好。	第二防护单元前室人防新牌缺失。		

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	/	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	/	
检查人员签名	王翔 张强 梁松 2023年 10 月 30 日		
受检单位 人员签名	马志军 谢丹峰 年 月 日		

## 2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称	东原印阅府				
文号	佛(顺)人防建[2020]J020号 佛(顺)人防审[2020]020号				
主办人员	胡焯和	审核人员	赵文建	审批领导	隋长林
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	2720m <sup>2</sup>			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	附2 65(175025)号,工程内部顶板有非预埋件,顶板的根水管穿顶板。			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	<del>21并散室外有积水。</del>	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	<del>21并散室外有积水。</del>	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。		
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	缺少记录。	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。		
11	其他情况	<p>1. 防化值班室内缺少工程超压装置</p> <p>2. 防护设备检测报告中存在单项判定不合格且超差1.5倍, 综合评价为合格的情况, 其中报告第6、8、10、11、18、21页垂直度不合格, 第30、31、32页为间隙合格。</p> <p>3. 防化报告中密闭阀门检测2个, 现场安装2个, 漏检2个; 风机检测1个, 现场安装1个, 漏检2个。</p>	<p>4. 防化报告中油网滤芯和活性炭吸收器仅有主观记录, 且报告封面中加盖了“CMA”章, 不符合相关资质认证能力的标准要求, 报告中未记相关检测结论。</p>
检查人员签名	<p>赵国华 王翔 欧建虎 栗松</p> <p>2023年 10 月 30 日</p>		
受检单位人员签名	<p>张智辉</p> <p>2023年 10 月 30 日</p>		

记录  
事项  
发现  
问题  
在  
范围内  
进行  
说明。

## 2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称	绿 绿地商业中心人防地下室				
文号	佛(顺)人防建[2014]J027号				
主办人员	胡焯和	审核人员	陈亮纲	审批领导	刘机
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	19783m <sup>2</sup>			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	在多个防护单元都有多条钢管穿越人防顶板现象。			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	无			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	人员出入口(楼梯口)的防护门顶横板高度不足,有多处无安装维修吊环,有的吊环影响人防门开关。			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	缺少从人民防空工程管理规定。			

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	第一单元车造大门前、电站、个别人防功能房间有积水, 有一处顶板漏水。	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	通风设备没有通电。	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	良好。	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	无	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	一致。	
11	其他情况	有一人防单元存放着二十几桶地板漆。	
检查人员签名		赵国华 孙博虎 梁松 2023年 10 月 30 日	
受检单位人员签名		潘松良 2023年 10 月 30 日	

## 2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称	顺德区大良街道德胜居委会江南大道4号尚誉公馆(地下致准)				
文号	佛顺人防质监[2019]60号				
主办人员	胡焯和	审核人员	陈亮钢	审批领导	陈长林
项 目		检查情况记录			备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	2785m <sup>2</sup>			
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	/			
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	/			
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	/			
5	人防标识牌齐全,保持完好。	/			

6	工程出入口通道畅通，口部防、排水设施良好，无雨水、洪水倒灌隐患。	口部1-1处散室外有积水。 口部2-1防毒通道有积水。	
7	通风、给排水管道畅通，阀门启闭灵活。	/	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通，疏散标志醒目、指向明确，应急照明可靠。	/	
9	设备检修保养符合技术规程，有专人管理和操作，运行记录完整、详细。	/	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	/	
11	其他情况	查检测报告发现问题：1. 清洁风量报告中检测日期为2022年4月15日，检测照片显示日期为2022年4月21日（报告第45、46、47页）； 2. 报告中第五页 HFM1020 型号设备的检测项目同其他设备检测项目在数量上不一致，主控项目缺少了一项。	
检查人员签名	<p>袁国华 王翔 欧建辉 梁松</p> <p>2023年 10月 30日</p>		
受检单位 人员签名	<p>李涛 张永</p> <p>2023年 10月 30日</p>		

## 2023年佛山市人防领域“双随机、一公开”检查记录表

(现场检查)

工程名称		鸿坤财富大厦				
文号		佛(人防)人防建[2017]J081号				
主办人员		胡煜知	审核人员	陈亮纲	审批领导	隋长林
项 目		检查情况记录				备注
1	竣工测绘面积(据测绘报告)是否与应建面积一致。	4920平方米				
2	工程顶板、底板、外墙、防护密闭隔墙、临空墙、门框墙无擅自穿墙打洞现象。	无				
3	工程内无擅自改变主体结构或拆卸人防门现象	无				
4	防护门扇启闭灵活,门扇无缺损变形,平时未安装的防护构件保管得当。	/				
5	人防标识牌齐全,保持完好。	缺少《人民防空工程管理规定》牌				

6	工程出入口通道畅通, 口部防、排水设施良好, 无雨水、洪水倒灌隐患。	良好.	
7	通风、给排水管道畅通, 阀门启闭灵活。	通风设备未通电.	
8	人防工程安全出口、走道、楼梯畅通, 疏散标志醒目、指向明确, 应急照明可靠。	良好.	
9	设备检修保养符合技术规程, 有专人管理和操作, 运行记录完整、详细。	无	
10	现场使用功能与审批时的功能是否一致。	一致.	
11	其他情况	无	
检查人员签名		赵国华 张博虎 栗松	2023年 10 月 30 日
受检单位人员签名		黄就荣 潘松忠	2023年 10 月 30 日